

## Decreto di liquidazione n. 394 del 07/03/2023

### P.O. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

OGGETTO: OPERA 6b TS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA VIE D'ESODO CASA DELLO STUDENTE E3 - SERRAMENTI - II<sup>a</sup> lotto CUP F95B19000780005A Approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori appaltati alla ditta Serrametal s.r.l., svincolo della polizza fidejussoria e liquidazione della fattura n. 9-PA del 28/02/2023 relativa al residuo credito CIG 92653833EE

#### Il Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa

Visti:

- la L.R. n. 21/2014 recante "Norme in materia di diritto allo studio universitario" come da ultimo modificata dalla L.R. n. 24/2020;
- il D. P. Reg. n. 277/Pres. di data 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;
- il decreto n. 429 del 23/03/2022 ad oggetto "Bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio - ARDiS per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022/2024 e documenti collegati. Adozione", approvato con D.G.R. n. 563 di data 22/04/2022 e successive variazioni;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i. ed in particolare:
  - o l'art. 43 relativo all' "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" che, al comma 2 prevede la concessione dell'esercizio provvisorio per periodi non superiori a quattro mesi;
  - o il punto 8 relativo all' "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" dell'Allegato A/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che prevede la gestione degli stanziamenti di spesa previsti;
- il decreto n. 1865 del 29/11/2022 con il quale è stato adottato l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023, approvato con D.G.R. n. 1951 di data 16/12/2022;
- il decreto 236/2021 di conferimento dell'incarico di P.O. all'arch.Elena Morassutti, dal 01/03/2021 al 29/02/2024, e il decreto 248/2021 di attribuzione delle relative deleghe;
- il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, avente per oggetto: Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'articolo 26;

Richiamati:

- il decreto n. 405 del 23/03/2021 con cui è stato contestualmente approvato il programma annuale e triennale delle Opere tra cui l'intervento denominato OPERA 6b TS "INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA VIE D'ESODO CASA DELLO STUDENTE E3 - SERRAMENTI - II<sup>a</sup> lotto", che trova copertura finanziaria nella Missione 4, Programma 4 Titolo II<sup>o</sup> al Capitolo 2120 "Interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza vie d'esodo cds E3 a Trieste BEI", per complessivi € 380.000,00;
- il decreto n. 534 del 20/04/2021 con cui è stato nominato RUP per l'intervento in oggetto l'arch. Elena Morassutti;
- il decreto n. 1526 del 20/10/2021 con cui è stato affidato il Servizio di progettazione definitiva/esecutiva in fase unica, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, CRE, allo Studio tecnico associato ARTES di Gradisca d'Isonzo per l'importo complessivo di € 34.096,68;
- il decreto n. 1958 del 20/12/2021 con cui è stato disposto di: approvare il Progetto definitivo/esecutivo

- in fase unica, di approvare l'aggiornamento del Quadro economico dell'opera e di attivare il FPV per complessivi € 40.183,94 (OG 14/2021);
- il decreto n. 197 del 09/02/2022 di liquidazione allo Studio Tecnico Associato Artes di Gradisca d'Isonzo (GO) del saldo sulla progettazione dell'Opera pari ad € 13.127,22 (CNPAIA ed IVA inclusi);
  - il decreto n. 546 del 13/04/2022 con cui è stato disposto di:
    - indire la gara per l'esecuzione degli interventi di che trattasi, mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs 50/2016 previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove esistenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del DL 76/2020 convertito in della L.120/2020, individuando gli operatori economici tra quelli in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ed in possesso di iscrizione alla SOA categoria OS 6 - Classifica I<sup>a</sup> (categoria prevalente);
    - espletare la procedura di gara in modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante richiesta di offerta (RdO) sul Portale del Mercato per la Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip;
  - il decreto n. 873 del 06/06/2022 con cui è stato disposto di: avviare apposita procedura di affidamento diretto CIG 92653833EE numero Gara 8594526 tramite piattaforma MePa, in quanto la precedente gara era andata deserta, di impegnare a favore di ANAC l'importo di € 225,00 quale contributo per la nuova gara e di approvare l'aggiornamento del Quadro economico dell'opera;
  - il decreto n. 1021 del 29/06/2022 con cui è stato disposto di affidare, in pendenza del completamento delle verifiche di legge, gli Interventi in menzione alla Ditta Serrametal s.r.l., verso importo complessivo di € 321.579,63 IVA compresa e, contestualmente, di aggiornare il quadro economico dell'opera;
  - il decreto n. 1204 del 29/07/2022 con cui, a seguito del completamento con esito positivo delle verifiche di legge, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla Ditta Serrametal s.r.l., con sede legale in Mortegliano (UD), via Buiatti n.40, C.F. e P.IVA 00236760302, per l'importo di € 321.579,63 (IVA inclusa);
  - il contratto registrato al protocollo con il n. 113 del 05/10/2022;
  - il decreto n. 1506 del 06/10/2022 con cui è stato autorizzato il Subappalto a favore della Ditta Degano Primo s.r.l. per i lavori attinenti il rifacimento del manto di copertura dell'edificio per un importo di € 128.359,80 per lavori, ed € 3.970,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - il decreto n. 1951 del 07/12/2022 di liquidazione allo Studio Tecnico Associato Artes dell'acconto sulla direzione lavori dell'Opera – emissione 1<sup>a</sup> SAL - pari ad € 7.026,24 (CNPAIA ed IVA inclusi);
  - il decreto n. 2049 del 15/12/2022 con cui è stato disposto di approvare la perizia di variante e, tra l'altro, di integrare l'impegno di spesa a favore della Ditta Serrametal s.r.l., per € 27.321,70 più IVA 10%, approvando l'aggiornamento del quadro economico dell'Opera come segue:

**A) LAVORI A BASE DI APPALTO**

A.1	Importo lavori soggetti a ribasso	309.843,35 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	<u>9.823,47 €</u>
A) TOTALE LAVORI		319.666,82 €

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

B.1	IVA 10% su A)	31.966,68 €
B.2	a) Spese tecniche per progettazione definitiva/ esecutiva, D.LL. C.S.P., C.S.E., misura contabilità e CRE compresi oneri previdenziali 4%	27.948,10 €
	b) Spese tecniche per la redazione della perizia di variante compresi oneri previdenziali 4%	1.872,00 €
B.3	a) IVA 22% su B2 a)	6.148,58 €
	b) IVA 22% su B2 b)	411,84 €
B.4	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.862,26 €
B.5	Spese Autorità di Vigilanza	450,00 €
B.6	Imprevisti e arrotondamenti	<u>8.011,43 €</u>
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		82.670,89 €

**TOTALE A)+ B) 402.337,71 €**

- il decreto n. 2099 del 21/12/2022 con cui, ai sensi del D. Lgs. 118/2001 come modificato dal D.M. 1° marzo 2019, è stata disposta l'attivazione del fondo pluriennale vincolato come segue: OG 14/2021 per complessivi € 19.805,48 ed OG 4/2022 per complessivi € 182.237,92;

- il decreto n. 104 del 23/01/2023 di liquidazione allo Studio Tecnico Associato Artes dell'acconto sulla direzione lavori dell'Opera – emissione 2^ SAL – e della redazione della perizia di variante pari a complessivi € 10.070,65 (CNPAIA ed IVA inclusi);

Preso atto che:

- i lavori indicati in oggetto, riferiti all'appalto principale, sono stati consegnati alla Serrametal s.r.l. in data 06/09/2022 e che il termine di ultimazione lavori era fissato al 06/12/2022
- a seguito dell'approvazione della perizia di variante sono stati concessi ulteriori 30gg per il completamento dei lavori, rideterminando il termine di ultimazione lavori con scadenza al 04/02/2023;
- i lavori sono stati ultimati il 04/02/2023, concedendo alla Ditta 15 giorni di tempo per il completamento di piccoli lavori minimali;

Richiamati i decreti di liquidazione emessi a favore della Ditta esecutrice con cui sono stati corrisposti gli importi relativi all'anticipazione ed agli stati d'avanzamento lavori come di seguito riportato:

- decreto n. 1656 del 25.10.2022 con cui è stata liquidata l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale pari ad € 87.703,54 più IVA 10%;
- decreto n. 1983 del 09/12/2022 con cui è stato liquidato il 1^SAL per lavori a tutto il 05/02/2022 per € 75.651,78 più IVA 10%;
- il decreto n. 132 del 26/01/2023 con cui è stato liquidato il 2^ SAL per lavori a tutti il 19/01/2023 per € 98.735,20 più IVA 10%;

Visti:

- l'art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina il collaudo e verifica di conformità;
- l'art. 103 c. 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina lo svincolo della cauzione definitiva;

Visti lo Stato finale dei lavori, la Relazione di accompagnamento allo stato finale e il Certificato di Regolare esecuzione (prot. 14187 dd. 23/02/2023), redatti dal D.L. arch. Marcello Fiscelli dello Studio Tecnico Associato Artes, firmati senza riserve dalla Ditta appaltatrice Serrametal, da cui risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo di € 319.666,82 (compresi oneri sicurezza) più IVA, derivandone un residuo credito spettante all'Impresa pari ad € 57.576,30 più IVA;

Rilevato che tutti gli atti di contabilità dei lavori sopra richiamati, sono stati visti da parte del Responsabile del Procedimento arch. Elena Morassutti;

Vista la polizza fidejussoria n. 000M10 / 112934995 emessa da Groupama Assicurazioni, in data 03/08/2022 per un importo garantito pari ad € 14.617,26, a favore di ARDiS a titolo di cauzione definitiva, di cui si dispone lo svincolo;

Ritenuto di liquidare la spesa complessiva di € 63.333,93 relativa alla fattura:

prog. Ascot	N.ro Fattura	Data Fattura	Importo	Soggetto	Impegno/EpF
12780/2023	9-PA	28/02/2023	63.333,93	Serrametal s.r.l. via Buiatti n. 40 Mortegliano (UD), CF/P.IVA 00236760302	15/2023

con i seguenti codici di Piano dei Conti Finanziario e Missione e Programma:

N.	Importo	IMP./EPF	Capitolo	Piano dei Conti Finanziario					M-P
9/PA	63.333,93	15/2023	2120	2	2	1	9	19	4-4

Precisato che, si rende necessario liquidare parte dell'importo contrattuale relativo alla fattura sopracitata, direttamente al subappaltatore Ditta Degano Primo s.r.l., fattura n. FIC23-0030 del 23/02/2023 emessa dal subappaltatore, come da schema sotto riportato:

Ditta Serrametal s.r.l.	quota spettante	39.086,04 €
Degano Primo s.r.l.	fattura FIC23-0030	18.490,26 €
totale fattura		57.576,30 €
IVA al 10% sul totale della fattura		5.757,63 €
totale IVA compresa		63.333,93 €

**Viste:**

- le dichiarazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari legge 136/2010 agli atti dell'Agenzia, corrispondenti a quanto indicato nelle fatture da liquidare;
- la regolarità contributiva della Ditta Serrametal s.r.l., DURC con scadenza 30/06/2023;
- la regolarità contributiva della Ditta Degano Primo s.r.l., DURC con scadenza 20/06/2023;

**Ritenuto** pertanto di approvare il certificato di regolare esecuzione e disporre la liquidazione del residuo credito spettante alla Ditta in parola, in quanto ha correttamente adempiuto agli obblighi contrattuali;

**Preso atto** che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità dello stesso;

**DISPONE**

per le motivazioni in premessa espresse che qui si intendono integralmente richiamate e trasfuse,

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed in particolare il certificato di regolare esecuzione dell'OPERA 6b TS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA VIE D'ESODO CASA DELLO STUDENTE E3 - SERRAMENTI - II^ lotto CUP F95B19000780005A, redatti dal Direttore dei Lavori arch. Marcello Fiscelli dello Studio Tecnico Associato Artes, firmati senza riserve dalla Ditta appaltatrice Serrametal s.r.l., da cui si rileva che l'ammontare dei lavori eseguiti è pari a € 319.666,82 (compresi oneri di sicurezza) più IVA 10%;
2. di svincolare la polizza fidejussoria n. 000M10 / 112934995 emessa da Groupama Assicurazioni, in data 03/08/2022 per un importo garantito pari ad € 14.617,26, a favore di ARDiS a titolo di cauzione definitiva;
3. di liquidare la spesa complessiva di € 63.333,93 relativa alle fatture:

prog. Ascot	N.ro Fattura	Data Fattura	Imponibile	IVA	Importo	Impegno / Epf	Soggetto
12780/2023	9-PA	28/02/2023	39.086,04	10%	5.757,63	15/2023	Serrametal s.r.l. via Buiatti n. 40 Mortegliano (UD), C.F./P.IVA 00236760302
	FIC23-0030	23/02/2023	18.490,26				Degano Primo s.r.l. via delle Chiesa n. 64 Tavagnacco (UD), C.F./P.IVA 00994360303

4. di liquidare e pagare l'importo di € 57.576,30 corrispondente all'imponibile, come segue:
  - alla Ditta Serrametal s.r.l. € 39.086,04;
  - alla Ditta Degano Primo s.r.l. € 18.490,26;
5. di liquidare all'Erario l'importo di € 5.757,63 corrispondente all'IVA per i servizi di natura istituzionale;
6. di dare atto che:

- con atto successivo, si provvederà alla rendicontazione complessiva di tutte le somme impegnate e liquidate per la realizzazione dell'OPERA 6b TS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MESSA IN SICUREZZA VIE D'ESODO CASA DELLO STUDENTE E3 - SERRAMENTI - II^ lotto;
- saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza, ai sensi dell'art.29 D.Lgs n.50/2016 secondo le disposizioni del D.Lgs n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Elena Morassutti